

ملخص التقرير السداسي الاول لسنة 2019

حول تقدم تنفيذ البرنامج الاستثماري لسنة 2019

الملاحظات	الكلفة المحينة	الكلفة أد	المشروع
- انطلقت الأشغال : نسبة تقدم الأشغال 35%	114	100	- تهيئة المستودع البلدي
- تم نشر الاستشارة الخاصة بالمشروع	-	95	- توسعة شبكة التنوير العمومي
- في مرحلة فرز العروض	-	90	- تهيئة محطة النقل
- الأشغال أنجزت بنسبة 95 %	35	40	- تهيئة المسرح البلدي
- في مرحلة إعداد قسط وظيفي للمشروع في حدود الاعتمادات المتوفرة	84	70	- تهيئة السوق اليومية
- تم انجاز المشروع بنسبة 100 %	62	75	- اقتناء حاويات

